

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

GABINETE DO VICE-REITOR

Via Washington Luís, km 235 - Caixa Postal 676

13565-905 - São Carlos - SP - Brasil

Fines: (16) 3351-8101/3351-8102 E-mail: reitoria@ufscar.br

RELATÓRIO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN

<u>Titulo do Projeto: Eficientização do parque de Iluminação e instalação de usina</u> <u>fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos-campus São Carlos-SP(fase II-área norte)</u>

SUMÁRIO

- 1. DADOS DO PROJETO
- 2. DADOS DO PROPONENTE
- 3. OBJETIVOS DO PROJETO
 - 3.1. Objetivo geral
 - 3.2. Objetivos específicos
 - 3.3. Justificativas do projeto
 - 3.4. Leis e resoluções que embasam o projeto
 - 3.5. Principais metas e resultados esperados
 - 3.6. Resultados obtidos
- 4. DETALHAMENTO FÍSICO DO PROJETO
- 5. DETALHAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO
- 6. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES

ANEXO I - CÁLCULO DOS CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA

RESUMO

O projeto tratou de propor; 1) a substituição de 11400 lâmpadas tubulares e de bulbo de uso interno(ambientes internos e áreas de circulação cobertas) por lâmpadas de tecnologia LED, 2) Instalar três usinas solares fotovoltaicas de 33,3 kWp cada uma, totalizando 99,9 kWp. Durante a execução do projeto cumpriu-se integralmente a proposta. Com relação a substituição das lâmpadas, obteve-se uma economia de energia elétrica de 368,216 MWh/ano, para uma previsão de 352,465 MWh/ano e uma redução de demanda de ponta de 119,35 kW para uma previsão de 113,42 kW e observou-se, também, uma melhoria no índice de iluminância. Quanto a usina fotovoltaica, foi gerada uma energia de 117,814 MWh no período de 1 ano, para uma previsão de 147,683 MWh. A relação custo benefício RCB do projeto foi de 0,51 com uma previsão de 0,50.

3-OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 Objetivo geral

O projeto proposto pela UFSCar gerenciado pela FAI.UFSCar, foi apresentado e aprovado na Chamada Pública CPFL (nº 001/2018), no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE). Ele teve como objetivo principal a captação de recursos para implantação de novos equipamentos, para proporcionar redução do consumo de energia e geração de energia através de painéis fotovoltaicos, que foram instalados no campus de São Carlos.

3.2 Objetivos específicos

- 1. Demonstrar a importância e a viabilidade econômica das ações de eficiência energética no uso final de energia pela comparação entre os resultados econômicos vis a vis, os investimentos realizados tanto do ponto de vista do sistema elétrico quanto do ponto de vista do cliente.
- 2. Maximizar os benefícios da energia economizada e da demanda evitada pelas ações de eficiência energética reduzindo as despesas com o consumo de energia e com a manutenção dos sistemas de iluminação pelo uso de equipamentos econômicos e de elevada vida útil.
- **3.** Promover a transformação do mercado pela aplicação da tecnologia LED e instalação de uma usina solar fotovoltaica.
- **4.** Incentivar alunos e servidores públicos à adoção de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica a partir da divulgação dos resultados do projeto e da realização de treinamento sobre eficiência energética.

3.3 Justificativas do projeto

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) participou da Chamada Pública de Projetos (nº 001/2018), lançada pela CPFL PAULISTA (Distribuidora de Energia), que disponibilizou recursos financeiros oriundos do Programa de Eficiência Energética (PEE), sob gestão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para a implementação de ações de eficiência energética no consumo de energia elétrica, além de promover a disseminação dos conceitos e procedimentos referentes à conservação de energia, eficiência energética e otimização energética de equipamentos.

Conforme o Resultado Final das Chamadas CPFL Paulista nº 001/2018 a proposta de projeto para o campus de São Carlos foi uma das aprovadas e contempladas com recursos financeiros para investimentos em eficiência energética.

O projeto proposto e aprovado, que é de grande interesse e extremamente importante para a Universidade, teve como objetivo principal a captação de recursos a fundo perdido para proporcionar a redução do consumo de energia elétrica e geração da própria energia.

Foram previstos investimentos financeiros na ordem de R\$ 1.305.384,01 (Um milhão trezentos e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo), por parte da CPFL Paulista, distribuídos no período de 12 (doze) meses de execução e mais 12 (doze) meses de avaliação dos resultados alcançados, totalizando os 24 (vinte e quatro meses) meses propostos para a realização do presente projeto.

3.4 Leis e resoluções que embasaram o projeto

Lei N. 9991 de 24 de julho de 2000 que dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras providências. A lei N. 13280 de 3 de maio de 2016 altera a Lei nº 9.991, para disciplinar a aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética.

3.5 Principais metas e resultados esperados

Para apresentar as principais metas e resultados obtidos, dividiremos a análise relativa a iluminação e a relativa a geração de energia.

3.5.1. Iluminação

A etapa inicial do projeto consistiu de um diagnóstico, no qual foi realizado o levantamento das instalações da Unidade Consumidora beneficiada, estabelecendo assim um inventário para a mesma. As luminárias existentes, todas internas, foram agrupadas em sistemas, de acordo com o tipo, potência e hábitos de uso nos ambientes que iluminam, como mostra a tabela 1.

TABELA 1-Quantidade de lâmpada existente e proposta para cada sistema.

	SISTEMA	LÂMPADA	LÂMPADA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
	SISTEMA	EXISTENTE	PROPOSTA	LINHA DE BASE	DETERMINAÇÃO
1	BANHEIROS E-27	FLUORESCENTE	LED BULBO	40	40
		COMPACTA 20W	8W		
2	BANHEIROS T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	30	30
	600 mm	TUBULAR 16W	9W		
3	BANHEIROS T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	500	500
	1200 mm	TUBULAR 32W	18W		
4	ADMINISTRATIVO E-27	FLUORESCENTE	LED BULBO	160	160
		COMPACTA 20W	8W		
5	ADMINISTRATIVO T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	120	120
	600 mm	TUBULAR 16W	9W		
6	ADMINISTRATIVO T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	2.000	2.000
	1200 mm	TUBULAR 32W	18W		
7	CORREDORES LFC	FLUORESCENTE	LED BULBO	200	200
		COMPACTA 20W	8W		
8	CORREDORES T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	150	150
	600 mm	TUBULAR 16W	9W		
9	CORREDORES T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	2500	2500
	1200 mm	TUBULAR 32W	18W		
10	SALAS DE AULA E-27	FLUORESCENTE	LED BULBO	400	400
		COMPACTA 20W	8W		
11	SALAS DE AULA T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	300	300
	600 mm	TUBULAR 16W	9W		
12	SALAS DE AULA T8	FLUORESCENTE	LED TUBULAR	5.000	5.000
	1200 mm	TUBULAR 32W	18W		

A ação de Eficiência Energética proposta deve produzir a redução do consumo de energia elétrica no sistema instalado, como também a redução da demanda no horário de ponta da distribuidora. A tabela 2 mostra o consumo de energia elétrica existente (antes da substituição) e a demanda de ponta. Para o cálculo do consumo anual, foi estimado o tempo de funcionamento para cada sistema, enquanto que para a demanda da ponta multiplicou-se a potência pela parcela de tempo de funcionamento na ponta(Fator de Coincidência na Ponta), FCP. O FCP foi estimado através de medições no horário de ponta (18:00 h às 21:00 h), realizadas por registradores (horímetro) com memória de massa, em amostra no período da linha de base.

TABELA 2 – Consumo previsto de energia elétrica e a demanda de ponta antes da substituição

						I		
AGR.	POT. (W)	QUANT.	POTÊNCIA INST.(W)	TEMPO DE OPERAÇÃO	DIAS DE OPERAÇÃO	ENERGIA CONS.	FCP (%)	DEMANDA NA PONTA(W)
				, -	, -	(MWh/ano)	()	- (()
1	20	40	800	5,21 h/dia	253 dias/ano	1,055	39,69	317,52
2	16	30	480	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,633	39,69	190,51
3	32	500	16.000	5,21 h/dia	253 dias/ano	21,09	39,69	6.350,40
4	20	160	3.200	8,75 h/dia	253 dias/ano	7,084	61,18	1.957,76
5	16	120	1.920	8,75 h/dia	253 dias/ano	4,250	61,18	1.174,66
6	32	2.000	64.000	8,75 h/dia	253 dias/ano	141,680	61,18	39.155,20
7	20	200	4.000	5,60 h/dia	253 dias/ano	5,667	95,91	3.836,40
8	16	150	2.400	5,60 h/dia	253 dias/ano	3,400	95,91	2.301,84

9	32	2500	80.000	3,88 h/dia	365 dias/ano	113,296	95,91	76.728,00
10	20	400	8.000	7,83 h/dia	365 dias/ano	22,864	71,10	5.688,00
11	16	300	4.800	7,83 h/dia	365 dias/ano	13,718	71,10	3.412,80
12	32	5.000	160.000	7,83 h/dia	365 dias/ano	457,272	71,10	113.760,00
TOTAL		11.400	345.600			792.01		254.873.09

A tabela 3 mostra o consumo de energia elétrica e a demanda de ponta para o sistema proposto.

TABELA 3 – Consumo previsto de energia elétrica e a demanda de ponta para o sistema proposto

LA3-C	onsun	io previsi	-	a eletrica e a c	iemanda de	ponta para o	sistem	a proposto
AGR.	POT.	QUANT.	POTÊNCIA	TEMPO DE	DIAS DE	ENERGIA	FCP	DEMANDA NA
	(W)		INST.(W)	OPERAÇÃO	OPERAÇÃO	CONS.	(%)	PONTA(W)
						(MWh/ano)		
1	8	40	320	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,421	39,69	127,01
2	9	30	270	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,356	39,69	107,16
3	18	500	9.000	5,21 h/dia	253 dias/ano	11,863	39,69	3.572,10
4	8	160	1.280	8,75 h/dia	253 dias/ano	2,833	61,18	783,10
5	9	120	1.080	8,75 h/dia	253 dias/ano	2,391	61,18	660,74
6	18	2.000	36.000	8,75 h/dia	253 dias/ano	79,695	61,18	22.024,80
7	8	200	1.600	5,60 h/dia	253 dias/ano	2,267	95,91	1.534,56
8	9	150	1.350	5,60 h/dia	253 dias/ano	1,913	95,91	1.294,79
9	18	2500	45.000	3,88 h/dia	365 dias/ano	63,729	95,91	43.159,50
10	8	400	3.200	7,83 h/dia	365 dias/ano	9,145	71,10	2.275,20
11	9	300	2.700	7,83 h/dia	365 dias/ano	7,716	71,10	1.919,70
12	18	5.000	90.000	7,83 h/dia	365 dias/ano	257,216	71,10	63.990,00
TOTAL		11.400	191.800					
						439,545		141.448,70

TABELA 4 – Energia economizada prevista e redução prevista de demanda na ponta

AGR.	ENERGIA ECONOMIZADA	ENERGIA ECONOMIZADA	REDUÇÃO DE DEMANDA DE PONTA	REDUÇÃO DE DEMANDA DE PONTA
	(MWh/ano)	(%)	(kW)	(kW)
1	0,634	60,09	0,190	60,00
2	0,277	43,76	0,0834	43,75
3	9,227	43,75	2,778	43,75
4	4,251	60,00	1,175	60,00
5	1,859	43,74	0,514	43,75
6	61,985	43,75	17,130	43,75
7	3,400	60,00	2,302	60,00
8	1,487	43,74	1,007	43,75
9	49,567	43,75	33,569	43,75
10	13,719	60,00	3,413	60,00
11	6,002	43,75273	1,493	43,75
12	200,056	43,74989	49,770	43,75
TOTAL	352,465	44,50259	113,424	44,50

Portanto, da tabela 4 com a substituição de 11.400 lâmpadas de uso interno (ambientes internos e áreas de circulação cobertas) por lâmpadas de tecnologia LED, as metas a serem alcançadas deveriam ter uma redução no consumo de energia elétrica de 352,465 MWh/ano e uma redução de 113,424 kW de demanda na ponta.

3.5.2. Geração de energia

A ação de eficiência energética através da geração de energia elétrica foi realizada pela instalação e operação de três usinas fotovoltaicas com capacidade de 33,3 kWp cada, totalizando 99,9 kWp. Para a previsão da energia elétrica gerada realizou-se uma simulação através de um software com base na orientação e inclinação dos painéis e em um banco de dados de irradiação solar. A figura 1 mostra a geração prevista em cada mês, para o sistema instalado, ao longo de um ano.




Figura 1. Geração prevista para o sistema instalado em MWh.

A geração mensal média é de 12,476 MWh e a geração anual de energia prevista é de 149,717 MWh.

3.5.3. Cálculo previsto da relação custo benefício (RCB)

O principal critério para avaliação da viabilidade econômica de um projeto é a relação custo benefício (RCB) que ele proporciona. O benefício considerado é a valoração da energia economizada e da redução da demanda na ponta durante a vida útil do projeto para o sistema elétrico. O custo são os aportes feitos para a sua realização.

A relação custo benefício é dada pela seguinte expressão²:

$$RCB = \frac{CA_T}{BA_T} \tag{1}$$

onde: CA_T é o custo anualizado total e

 BA_T é o benefício anualizado total.

A expressão do custo anualizado total pode ser escrita da seguinte forma:

$$CA_T = \sum_n CA_n \tag{2}$$

onde: CA_n é o custo anualizado de cada equipamento, incluindo custos relacionados, que pode ser calculado da seguinte forma:

$$CA_n = CE_n \cdot \frac{cT}{cE_T} \cdot FRC_u \tag{3}$$

onde: CE_T é o custo total em equipamento,

 CE_n é o custo de cada equipamento,

CT é o custo total do projeto,

 FRC_u é o fator de recuperação de capital para u anos e *u* é a vida útil do equipamento.

Para o fator de recuperação de capital para u anos, tem-se:

$$FRC_u = \frac{i(1+i)^u}{(1+i)^u - 1} \tag{4}$$

onde: i é a taxa de desconto considerada

Para o beneficio anualizado, tem-se:

$$BA_T = (EE.CEE) + (RDP.CED)$$
 (5)

onde: EE é a energia anual economizada,

CEE é o custo unitário evitado de energia,

RDP é a demanda evitada na ponta,

CEE é o custo unitário evitado de demanda.

a) Determinação do custo

Para o cálculo dos custos serão utilizados os aportes feitos para a realização do projeto. Serão considerados somente os recursos oriundos do Projeto de Eficiência Energética (PEE). O valor total do projeto foi orçado em R\$ 1.305.384,01.

TABELA 5 – Custos por categoria contábil

TIPOS DE CUSTOS	CUSTOS (R\$)	PORCENTAGEM(%)	
Materiais/Equipamento	721.255,00	55,25	
Mão de obra própria	55.804,89	4,27	
Mão de obra de terceiros	384.582,75	29,46	
Transporte	5.580,49	0,43	
Treinamento e capacitação	20.000,00	1,53	
Marketing	55.804,89	4,27	
Descarte de materiais	10.260,00	0,79	
Medição & Verificação	52.096,00	3,99	
TOTAL	1.305.384,01	100	

A tabela 5 apresenta os custos do projeto por categoria contábil, sendo que os valores da mão de obra própria, transporte e marketing são de responsabilidade da CPFL, que totalizam R\$ 117.190,27 e não foram repassados para a FAI. Assim, os valores repassados para a FAI foram R\$ 1.188.193,74. Já a tabela 6 apresenta os recursos aplicados em materiais e equipamentos, incluindo a mão de obra.

TABELA 6 – Recursos aplicados em materiais e equipamentos

TIPO DE	ILUMÎNAÇÃO	FONTE	RECURSOS
EQUIPAMENTO	(R\$)	INCENTIVADA	APLICADOS
		(R\$)	(R\$)
LED BULBO 08 W	14.285,54		
LED TUBULAR 09 W	21.368,30		
LED TUBULAR 18 W	439.937,41		
Módulo		494.950,77	
fotovoltaico			
Inversor de		87.300,00	
frequência			
Suporte		247.542,00	
TOTAL	475.591,25	829.792,77	1.305.384,02

A tabela 7 apresenta os recursos aplicados em materiais e equipamentos e o cálculo para cada um deles anualizados pela aplicação da equação 3. A vida útil de todas as lâmpadas é de 25.000 horas de funcionamento. Tendo em vista, o tempo de utilização para cada lâmpada, mostrado nas tabelas 2 e 3, estimou-se uma vida útil média para todas as lâmpadas de 17 anos com uma taxa de desconto de 8%. Nesse caso, o FRCu foi de 0,109629.

TABELA 7- Custo dos equipamentos anualizados, incluindo mão de obra.

TIPO DE	CUSTO DE CADA	VIDA	FATOR DE	CUSTO
EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO (CE)	ÚTIL EM	RECUP. DE CAP.	ANUALIZADO
	(R\$)	ANOS	(FRCu)	(R\$)
			(R\$)	
LED BULBO 08 W	14.285,54	17	0,109629	1.566,11
LED TUBULAR 09 W	21.368,30	17	0,109629	2.342,59
LED TUBULAR 18 W	439.937,41	17	0,109629	48.229,90
Módulo	494.950,77	25	0,093679	46.366,49
fotovoltaico				
Inversor de	87.300,00	15	0,11683	10.199,26
frequência				
Suporte	247.542,00	25	0,093679	23.189,49
TOTAL	1.307.630,00	_		131.893,84

b) Determinação dos benefícios

O benefício considerado é a valoração da energia economizada e da redução da demanda na ponta durante a vida útil do projeto. Para o cálculo dos benefícios deve-se utilizar a expressão 5, empregando a energia economizada durante um ano(EE) e a redução de demanda na ponta (RDP) com as seguintes taxas; custo evitado de energia(CEE= 419,45 R\$/MWh) e custo evitado de demanda (CED=470,96 R\$/kW). A metodologia de cálculo para a determinação de CEE e CED está apresentada no Anexo I. A tabela 8 apresenta o cálculo da relação custo benefício prevista, baseado nas equações de 1 a 5.

TABELA 8- Cálculo da relação custo benefício prevista

	ILUMINAÇÃO	OUTROS SISTEMAS	PROJETO
EE(MWh/ano)	352,465	149,17	501,64
RDP(kW)	113,424	0	113,42
CEE(R\$/MWh)	419,45	419,45	419,45
CED(R\$/kW)	470,96	470,96	470,96
CAT(R\$)	52.138,60	79.755,24	131.893,84
BAT(R\$)	201.259,61	62.645,43	263.905,04
RCB	0,26	1,27	0,50

Portanto, a relação custo benefício (RCB) do projeto prevista foi de 0,50.

3.6 Resultados obtidos

Para apresentar os resultados obtidos, igualmente o que foi feito no item 3.5, dividiremos, inicialmente, a análise relativa a iluminação e a relativa a geração de energia e em seguida os resultados finais do projeto.

3.6.1. Iluminação

Para a obtenção dos resultados foram realizadas medições das potências, tanto das luminárias antigas(período de linha de base), quanto para as luminárias substituídas(período de determinação), segundo o que consta no Volume I do PIMVP, EVO 10000-1:2012. Elas foram medidas por alicate wattímetro, até a leitura estabilizar, na amostra, considerando o alcance de 95% de confiança a 10% de precisão relativa(quantitativa e qualitativa).

A tabela 9 mostra as medidas das potências médias medidas, a energia consumida e a demanda média na ponta para o período de linha de base.

TABELA 9– Consumo de energia elétrica e a demanda de ponta realizadas no período de linha de base

AGR.	POT. (W)	QUANT.	POTÊNCIA INST.(W)	TEMPO DE OPERAÇÃO	DIAS DE OPERAÇÃO	ENERGIA CONS.	FCP (%)	DEMANDA NA PONTA(W)
						(MWh/ano)		
1	18,74	40	749,60	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,988	39,69	297,52
2	16,04	30	481,20	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,634	39,69	190,99
3	31,87	500	15.935,00	5,21 h/dia	253 dias/ano	21,00	39,69	6.324,60
4	18,75	160	3.000,00	8,75 h/dia	253 dias/ano	6,641	61,18	1.835,40
5	16,18	120	1.941,60	8,75 h/dia	253 dias/ano	4,298	61,18	1.187,87
6	31,95	2.000	63.900,00	8,75 h/dia	253 dias/ano	141,459	61,18	39.094,02
7	19,63	200	3.926,00	5,60 h/dia	253 dias/ano	5,562	95,91	3.765,43
8	16,04	150	2.406,00	5,60 h/dia	253 dias/ano	3,409	95,91	2.307,59
9	33,34	2500	83.350,00	3,88 h/dia	365 dias/ano	118,040	95,91	79.940,99
10	19,26	400	7.704,00	7,83 h/dia	365 dias/ano	22,018	71,10	5.477,54
11	16,33	300	4.899,00	7,83 h/dia	365 dias/ano	14,001	71,10	3.483,19
12	32,86	5.000	164.300,00	7,83 h/dia	365 dias/ano	469,561	71,10	116.817,30
TOTAL		11.400	352.592,40			807,611		260.722,44

A tabela 10 mostra as medidas médias das potências, o consumo de energia e a demanda na ponta para o período de determinação.

TABELA 10- Consumo de energia elétrica e a demanda de ponta realizadas no período de determinação

AGR.	POT.	QUANT.	POTÊNCIA	TEMPO DE	DIAS DE	ENERGIA	FCP	DEMANDA NA
	(W)		INST.(W)	OPERAÇÃO	OPERAÇÃO	CONS.	(%)	PONTA(W)
						(MWh/ano)		
1	8,00	40	320,00	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,421	39,69	127,008
2	9,00	30	270,00	5,21 h/dia	253 dias/ano	0,356	39,69	107,163
3	17,99	500	8.995,00	5,21 h/dia	253 dias/ano	11,857	39,69	3.570,116
4	7,99	160	1.278,40	8,75 h/dia	253 dias/ano	2,830	61,18	782,1251
5	9,00	120	1.080,00	8,75 h/dia	253 dias/ano	2,391	61,18	660,744
6	18,05	2.000	36.100,00	8,75 h/dia	253 dias/ano	79,916	61,18	22.085,98
7	7,99	200	1.598,00	5,60 h/dia	253 dias/ano	2,264	95,91	1.532,642
8	9,00	150	1.350,00	5,60 h/dia	253 dias/ano	1,913	95,91	1.294,785
9	17,98	2500	44.950,00	3,88 h/dia	365 dias/ano	63,658	95,91	43.111,55
10	7,99	400	3.196,00	7,83 h/dia	365 dias/ano	9,134	71,10	2.272,356
11	9,01	300	2.703,00	7,83 h/dia	365 dias/ano	7,725	71,10	1.921,833
12	17,98	5.000	89.900,00	7,83 h/dia	365 dias/ano	256,930	71,10	63.918,900
TOTAL		11.400	191.740,40	_		•		
						439,395		141.385,2

TABELA 11 - Energia economizada e redução de demanda na ponta realizadas

AGR.	ENERGIA ECONOMIZADA	ENERGIA ECONOMIZADA	REDUÇÃO DE DEMANDA DE PONTA	REDUÇÃO DE DEMANDA DE PONTA
	(MWh/ano)	(%)	(kW)	(kW)
1	0,567	60,09	0,171	60,00
2	0,278	43,76	0,084	43,75
3	9,143	43,75	2,754	43,75
4	3,811	60,00	1,053	60,00
5	1,907	43,74	0,527	43,75
6	61,543	43,75	17,008	43,75
7	3,298	60,00	2,233	60,00
8	1,496	43,74	1,013	43,75
9	54,382	43,75	36,829	43,75
10	12,884	60,00	3,205	60,00
11	6,276	43,75273	1,561	43,75
12	212,631	43,74989	52,898	43,75
TOTAL	368,216	44,50259	119,336	44,50

Com a instalação das luminárias mais eficientes, além da diminuição do consumo de energia de 368,216 MWh/ano e de redução de demanda na ponta de 119,336 kW, como mostra a tabela 11, obteve-se uma melhoria nos índices de luminância dos ambientes.

3.6.2. Geração de energia

Para a avaliação dos resultados do projeto em termos de economia de energia e redução de demanda na ponta, as medições de energia elétrica gerada pela usina Fotovoltaica forão monitoradas pelo período de um ano. No projeto executivo fotovoltaico, deverá ser considerada a exportação de dados de produção de energia através do próprio inversor e periféricos (Data Logger). Deverá ser realizado o acompanhamento periódico da produção de energia da usina. Para isso, o projeto executivo deve considerar um inversor que possua conexão para exportar esses dados via internet e verificação do 'status' operacional do sistema. Na saída do inversor também deve ser prevista a instalação de um medidor calibrado, padrão Concessionária, com capacidade de armazenamento de dados (memória de massa). Esse equipamento servirá como contingência (no caso de falhas de transmissões de dados do 'data logger' conectado ao inversor) e comparações dos registros.




Figura 3. Geração de energia durante o período de um dia sem nuvens.

O gráfico da figura 3 mostra a geração de energia, em kW, durante um dia sem nuvens. Observa-se que o início da geração está próximo das seis horas da manhã e o término está próximo das seis da tarde, passando por um máximo ao meio dia.

A figura 4 mostra a geração de energia durante um dia nublado.

Como a geração de energia da usina se iniciou em abril de 2019, o registro dela será tomado de abril de 2019 a março de 2020.




Figura 4. Geração de energia durante o período de um dia nublado.



Figura 5. Geração de energia durante o período de um ano.

A figura 5 mostra a geração de energia, em kWh, no período de 13 meses, ou seja, de maio de 2020 a maio de 2021. Maio de 2020 foi o início de funcionamento da usina. Como ocorreu um incidente no mês de novembro, prejudicando a geração, foram excluídos os dados deste mês, garantindo válidos os dados da medição por um período de um ano.

O gráfico da figura 6 compara a geração de energia prevista no projeto com a geração da energia medida no período de 13 meses. Para efeito de comparação excluiu-se o mês de novembro de 2020 para a geração prevista. Observa-se que a geração medida está abaixo da prevista. Ao longo dos 13 meses, no período de maio de 2020 a maio de 2021, a energia gerada foi de 117.814 kWh, enquanto que a prevista foi de 147.683 kWh.




Figura 6. Comparação entre as gerações de energia prevista e a medida.

3.6.3. Cálculo da relação custo benefício (RCB) realizada

Para a determinação dos benefícios serão considerados os valores a partir das medições realizadas, ou seja, a energia economizada de 486,029 MWh/ano e da redução da demanda na ponta de 119,336 kW, com os respectivos valores já calculados da CEE e da CED. Seja, então, a tabela 12 atualizada com estes valores.

TABELA 12- Cálculo da relação custo benefício realizada

	ILUMINAÇÃO	FOTOVOLTAICA	PROJETO
EE(MWh/ano)	368,216	117,813	486,029
RDP(kW)	119,336	0	119,336
CEE(R\$/MWh)	419,45	419,45	419,45
CED(R\$/kW)	470,96	470,96	470,96
CAT(R\$)	52.138,60	79.755,24	131.894,26
BAT(R\$)	210.650,69	49.416,66	260.067,35
RCB	0,25	1,61	0,51

Portanto, a relação custo beneficio obtida foi de 0,51.

3.7 Justificativas aos resultados anteriormente enumerados e que não atingiram as metas estabelecidas

Pode -se dizer que os resultados previstos anteriormente, praticamente, se confirmaram. No caso da energia economizada a prevista foi de 501,64 MWh/ano a realizada foi de 486,029 MWh/ano o que representa um erro de avaliação de 3,2%. Já para a redução de demanda de ponta a prevista foi de 113,42 kW, enquanto a realizada foi de 119,35 kW o que representa um erro de avaliação de 4,97 %.

4- DETALHAMENTO FÍSICO DO PROJETO

Para o detalhamento físico do projeto, as metas foram divididas em sete fases, como mostra a tabela 13.

Tabela 13-Detalhamento físico do projeto.

Objetivo/Meta	Medida prevista	Medida obtida	Período planejado	Período realizado
1.Medidas e Verificação inicial das luminárias.	Medir potência das luminárias a trocar	Mediu potência das luminárias e trocou	01/04/2019 a 06/04/2019	11/12/2019 a 16/01/2020
2.Aquisição das luminárias	Receber e armazenar	Recebeu e armazenou	01/05/2019 a 03/05/2019	12/09/2019 a 13/09/2019
3.Instalação das luminárias	Instalar luminárias	Instalou luminárias	01/07/2019 a 01/09/2019	11/12/2019 a 16/01/2020
4. Aquisição das fotovoltaicas	Receber e armazenar	Recebeu e armazenou	01/06/2019	09/12/2019
5.Instalação das fotovoltaicas	Instalar placas e inversor	Instalou placas e o inversor	01/10/2019 a 30/12/2019	02/04/2020 a 20/04/2020
6.Descartes de materiais	Transferir material para empresa	Transferiu material para a empresa.	01/10/2019	20/03/2020
7.Medidas e verificação final das luminárias.	Medir potência das luminárias trocadas	Mediu potência das luminárias trocadas	01/10/2019 a 03/10/2019	11/12/2019 a 16/01/2020
8.Medidas e verificação final da fotovoltaica.	Exportar dados de produção de um ano de energia através do inversor.	Exportou dados de produção de um ano de energia através do inversor.	01/01/2020 a 31/12/2020	01/05/2020 a 01/05/2021

Para substituição das luminárias optou-se por executar as três atividades ao mesmo tempo, ou seja, medidas e verificação inicial das potências antes da retirada das antigas, em seguida substituição pelas novas e medidas e verificação final.

5- DETALHAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO

Para apresentar o detalhamento financeiro do projeto, ele foi dividido em cinco etapas, como mostra a tabela 14. Por facilidade, a Medição e Verificação Inicial, a substituição das luminárias e a Medição e Verificação Final foram realizadas ao mesmo tempo, por isso elas constam no mesmo período.

Neste detalhamento constam somente os valores repassados à FAI pela CPFL, ou seja, R\$ 1.188.193,74.

Tabela 14- Detalhamento financeiro do projeto.

Etapa do projeto	Período previsto	Custos previstos R\$	Período realizado	Recursos aplicados R\$
1.Medição e Verificação Inicial	01/04/2019 a 06/04/2019	26.048,00	11/12/2019 a 16/01/2020	26.048,00
2.Substituição das luminárias	01/07/2019 a 01/09/2019	410.177,06	11/12/2019 a 16/01/2020	410.177,06
3.Instalação da usina fotovoltaica	01/10/2019 a 30/12/2019	715.660,68	02/04/2020 a 20/04/2020	715.660,68
4.Descartes de materiais	01/10/2019	10.260,00	20/03/2020	10.260,00
5.Medição e verificação final	01/10/2019 a 03/10/2019	26.048,00	11/12/2019 a 16/01/2020	26.048,00
TOTAL		1.188.193,74		1.188.193,74

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES

Durante a execução do projeto pode-se dizer que não houve dificuldades, com exceção do incidente ocorrido no mês de novembro, prejudicando a geração. Portanto, foram excluídos os dados deste mês, garantindo válidos os dados da medição por um período de um ano. Assim, observou-se a medição no período de maio à maio.

ANEXO I - CÁLCULO DOS CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA

Para os cálculos dos custos evitados de energia e demanda serão adotados conforme orientação da ANEEL dispostos no "Módulo 07 - Cálculo da Viabilidade, PROPEE", conforme segue. A Resolução Homologatória vigente quando da submissão do projeto era aquela de número 2.381, datada de 03 de abril de 2018. Os valores das tarifas para o nível de tensão A4/modalidade tarifária azul encontra-se descritos abaixo.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA № 2.381, DE 3 DE ABRIL DE 2018.

Homologa o resultado da Quarta Revisão Tarifária Periódica – RTP da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista, as Tarifas de Energia – TE e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, e dá outras providências.

TABELA 1 - TARIFAS DE APLICAÇÃO E BASE ECONÔMICA PARA O GRUPO A (CPFL Paulista).

	SUBGRUPO MODALIDADE			TARIFAS DE APLICAÇÃO		
SUBGRUPO		ACESSANTE	POSTO	TUSD		TE
				R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
	AZUL	NA	P	24,31	57,77	422,39
	AZUL	NA	FP	9,79	57,77	264,07
	ACTURE A DEC	NIA	P	24,31	16,48	0,00
	AZUL APE	NA	FP	9,79	16,48	0,00
5		NA	NA	9,79	0,00	0,00
Sk	VERDE		P	0,00	643,30	422,39
7	UNICONOMICS.	GRANG.	FP	0,00	57,77	264,07
		NA	NA	9,79	0,00	0,00
VERDE VERDE VERDE	VERDE APE		P	0,00	602,00	0,00
¥			FP	0,00	16,48	0,00
			P	16,66	10,39	0,00
DISTRIBUIÇÃO	Cemig-D	FP	7,88	10,39	0,00	
	NEX.	NA	0,00	0,00	0,00	
	GERAÇÃO	NA	NA	2,50	0,00	0,00

Para as empresas que já possuem sistema de bandeiras tarifárias de energia, será adotada a modalidade tarifária azul. Considerando que o cálculo da constante de perda de energia LE, leva em conta a diferença entre o período seco e úmido, o Custo Evitado de Demanda (CED) e o Custo da Energia Evitada (CEE) unitários, sob a ótica do sistema elétrico, serão calculados pelo método abaixo descrito²:

$$CED = (12.C_1) + (12.C_2.LP)$$
 (A.1)

$$CEE = \frac{(c_p.LEp) + (Cfp.LEfp)}{LEp + LEfp}$$
(A.2)

$$LEp = \frac{(7.LE) + (5.LE2)}{12}$$
 (A.3)

$$LEfp = \frac{(7.LE) + (5.LE)}{12}$$
 (A.4)

Considerando-se a modalidade da conta de energia elétrica da UFSCar, e sabendo-se que no projeto foi incluído um sistema fotovoltaico, a abordagem deve ser feita somente sobre o posto "Fora da Ponta", tendo em vista que para estes sistemas não há ocorrência de ganhos para a demanda. Assim, para o Custo Unitário Evitado de Energia sob a ótica do Consumidor é calculado da seguinte forma:

$$CEEoc = \frac{TUSD +}{1 - (ICMS\% + PIS\% + COFINS)}$$
(A.5)

Onde:

C	Custo unitário da demanda no horário de ponta.	R\$/kW.mês	24,31
C_1	Custo unitário da demanda no horário fora de ponta.	ICΦ/ K VV .IIICS	27,31
C_2		R\$/kW.mês	9,79
Ср	Custo unitário da energia no horário de ponta na bandeira verde.	R\$/MWh	480,16
Cfp	Custo unitário da energia no horário fora de ponta na bandeira verde.	R\$/MWh	321,84
LP	Constante de perda de demanda no posto fora de ponta, considerando 1kW de perda de demanda no horário de ponta.	1	0,5929
LE1	Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta.	1	0,4014
LE2	Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta.	1	0,2810
LE3	Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta.	1	2,6326
LE4	Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta.	1	1,8590
LEp	Constante de perda de energia no posto de ponta considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta.	1	0,3512
LEfp	Constante de perda de energia no posto de fora de ponta considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta.	1	2,3103
CEE	Custo Unitário Evitado de Energia sob a ótica do Sistema elétrico.	R\$/MWh	321,84
CED	Custo Unitário Evitado de Demanda sob a ótica do Sistema elétrico.	R\$/kW-ano	361,37
	ICMS (alíquota Estado de São Paulo)		18%
	PIS (média dos últimos 12 meses)		0,93%
	COFINS (média dos últimos 12 meses)		4,31%
TE	Tarifa de Energia na ponta, Bandeira Verde, Resolução Homologatória 2570/2019	R\$/MWh	231,15
TUSD	Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição, Resolução Homologatória 2570/2019	R\$/MWh	72,25
СЕЕос	Custo Unitário Evitado de Energia sob a ótica do Consumidor.	R\$/MWh	419,45
CEDoc	Custo Unitário Evitado de Demanda sob a ótica do Consumidor.	R\$/kW-ano	470,96

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. ANEEL AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE. 10 Módulos, Brasília – DF: ANEEL, 2013.
- 2. ANEEL AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE. Módulo 7- Cálculo da Viabilidade, Brasília – DF: ANEEL, 2013.

Assinatura

São Carlos, 03 de novembro de 2022



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - DEMa/CCET

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518244 - http://www.ufscar.br

Ofício nº 328/2022/DEMa/CCET

São Carlos, 03 de novembro de 2022.

Para:

Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime

Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais(SPDI)

Assunto: Relatório final-Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina fotovoltaica na UFSCar-Câmpus São Carlos(fase II-área Norte)

Prezado Senhor

Encaminho, em anexo, relatório referente ao projeto PRODIN N. 11.512-Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina fotovoltaica na UFSCar-Câmpus São Carlos(fase II-área Norte).

Colocando-me a disposição para eventuais dúvidas, despeço-me,

Atenciosamente,

Walter Libardi

Coordenador do Projeto PRODIN 11.512



Documento assinado eletronicamente por **Walter Libardi**, **Docente**, em 03/11/2022, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador **0862239** e o código CRC **8DD01DBA**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.018792/2020-69

SEI nº 0862239

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO **INSTITUCIONAIS - SPDI/R**

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP

13565-905

Telefone: (16) 33518198 - http://www.ufscar.br

PARECER Nº 17/2022/SPDI/R

23112.018792/2020-69 PROCESSO Nº

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INTERESSADO:

> Parecer sobre Relatório Final do PRODIN "Eficientização do parque de Iluminação e instalação de usina fotovoltaica na

ASSUNTO: Universidade Federal de São Carlos-campus São Carlos-SP(fase

II-área norte)"

Prezada Senhora;

Em relação ao relatório do Projeto de Desenvolvimento Institucional "Eficientização do parque de Iluminação e instalação de usina fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos-campus São Carlos-SP(fase II-área norte" (0862235) apresentado no Processo 23112.018792/2020-69, observo os seguintes resultados:

- O Projeto substituiu 11400 lâmpadas tubulares e de bulbo de uso interno(ambientes internos e áreas de circulação cobertas) por lâmpadas de tecnologia uma economia de energia elétrica de 368,216 LED o que proporcionou MWh/ano, para uma previsão de 352,465 MWh/ano e uma redução de demanda de ponta de 119,35 kW para uma previsão de 113,42 kW.
- O Projeto instalou três usinas solares fotovoltaicas de 33,3 kWp cada uma que gerou, por sua vez, uma energia de 117,814 MWh no período de 1 ano, para uma previsão de 147,683 MWh.
- O Projeto incentivou alunos e servidores públicos à adoção de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica a partir da divulgação dos resultados do projeto e da realização de treinamento sobre eficiência energética.

Dessa forma, tendo em vista que o Projeto tinha como principal objetivo proporcionar redução do consumo de energia por meio da substituição de lâmpadas, bem como, geração de energia através de painéis fotovoltaicos que foram instalados no campus de São Carlos e maximizou os benefícios da energia economizada e da demanda evitada pelas ações de eficiência energética reduzindo as despesas com o consumo de energia e com a manutenção dos sistemas de iluminação pelo uso de equipamentos econômicos e de elevada vida útil, considero que o mesmo cumpriu seu objetivo em todas as frentes observadas.

Em função das questões salientadas acima, sou favorável à aprovação do relatório e o encaminho para análise e providências do Conselho de Administração;

Atenciosamente;

Pedro Carlos Oprime

Secretário-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Carlos Oprime**, Secretário(a) Geral, em 16/11/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador **0871318** e o código CRC **D5A4D6C1**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.018792/2020-69

SEI nº 0871318

Modelo de Documento: Parecer, versão de 02/Agosto/2019



FAI Nº 613/2022

São Carlos, 11 de novembro de 2022.

Ilmo. Sr.

Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime

Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais

Ref.: Prestação de Contas Final

Processo Prodin UFSCar

Coordenador: Prof. Walter Libardi

FAI nº 11512

Prezado Secretário,

Em atendimento ao projeto supracitado, encaminhamos anexa a Prestação de Contas Final no período de 29/11/2018 a 30/11/2021 referente ao convênio em epígrafe, projeto "Prodin -Eficientização do parque de iluminação e Instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)"

A Prestação de Contas está composta dos seguintes documentos:

- a) Resumo do Relatório de Execução da Receita e Despesa;
- **b)** Relatório de Execução da Receita e Despesa;
- c) Relação de Despesas (débitos);
- d) Relação de Receitas (créditos);
- e) Relação de Execução da Receita e Despesa (Rendimento Financeiro);
- Relatório de Conciliação Bancária;
- a) Relatório de Razão da Conta Corrente:
- h) Extratos Bancários;

Ressaltamos que toda a documentação física (notas fiscais, recibos, etc) estão disponíveis para consulta nos arquivos da FAI.UFSCar.

No aguardo da análise e parecer de aprovação, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários e agradecemos.

Atenciosamente,

Assangula dos Santos

Rosangela dos Santos

Analista de Projetos - FAI.UFSCar



Prestação de Contas Final

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATADA

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI

PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos

COORDENADOR

WALTER LIBARDI

PERÍODO TIPO DA PRESTAÇÃO Processo Proex: Projeto FAI

> 11.512 29/11/2018 a 30/11/2021 **Final**

TÍTULO DO PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II área norte)

RECEITA		DESPESA	i i
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR*	0,00		74
VALORES RECEBIDOS	1.224.782,83	DESPESAS REALIZADAS	1.224.782,83
1650 Liberações De Projetos	1.224.193,75	1900 Material De Consumo Nacional	264.639,98
1680 Rendimentos Aplicações Financeiras	2,40	2060 Material Permanente, Máquinas E Equipamentos Nacionais	484.515,00
2170 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	586,68	2170 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	475.627,85
			7500
CRÉDITOS OCORRIDOS APÓS O PERÍODO	140,35	DÉBITOS OCORRIDOS APÓS O PERÍODO	140,35
2170 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	140,35	2170 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	140,35
Total (Receita) **	: 1.224.923,18	Total (Despesa) ***:	1.224.923,18
Saldo período anterior * +	Total (Receita) ** -	Total (Despesa) *** = Saldo fi	nal do projeto
0,00	1.224.923,18	1.224.923,18	0,00

Observações:

- Informamos que o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre Companhia Paulista de Força e Luz, e Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico possui período de vigência entre 29/11/2018 a 28/11/2021 (1º Termo Aditivo).
- Projeto isento dos custos (FAI, Ressarcimento e Retribuição).

Targino de Araujo Filho	
Diretor Executivo	

Rosangela Santos Analista de Projetos

Julio Rizzo 1SP164619O1



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATADA

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI

PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos

COORDENADOR

Processo Proex:

WALTER LIBARDI

Projeto FAI

PERÍODO

TIPO DA PRESTAÇÃO

11.512

29/11/2018 a 30/11/2021

Final

TÍTULO DO PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)

RECEITA

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR

0,00

VALORES RECEBIDOS

SOMA

1.224.780,43

RENDIMENTO DAS APLICACOES FINANCEIRAS

1.224.780,43

TOTAL

2.40 1.224.782,83

DESPESA

DESPESAS REALIZADAS

2170 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 475.627,85

1900 Material de Consumo Nacional 264.639,98

2060 Material Permanente, Máquinas e Equipamentos Nacionais 484.515,00

SOMA

1.224.782,83

0,06

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

1.224.782,83

Targino de Araujo Filho

Diretor Executivo

Rosangela Santos Analista de Projetos

TOTAL

Julio Rizzo 1SP164619O1

FJCF800.GER - Projetos/Controle Financeiro - 25/10/2022 - 15:44

Publicação: 25/10/2022 16:15:21 (BRT/UTC-3) 198D-20B5-(Signatários: Rosangela dos Santos e JULIO RIZZO



PROJETO

TÍTULO DO PROJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação de Despesas

CONTRATADA Processo Proex:

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)

ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DATA PGTO.	DATA DOC. TÍTULO DE CRÉDITO No.	VALOR	TOTALIZAÇÃO
0001 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	17/10/2019	17/10/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor	0,02	0,02
0002 Alper Energia S.A		09.388.615/0001-01	17/10/2019	12/09/2019 4738_1-Nfe-4738	236.739,98	236.740,00
0003 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	23/10/2019	23/10/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor	2,44	236.742,44
0004 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	04/11/2019	04/11/2019 Tarifa Manutenção Conta Ativa	0,02	236.742,46
0005 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	27/12/2019	27/12/2019 Tarifa Cobrança Parcial Manutenção C	Con 27,45	236.769,91
0006 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	27/12/2019	27/12/2019 Tarifa Manutenção Conta	27,47	236.797,38
0007 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	03/01/2020	03/01/2020 Tarifa Manutenção Conta	27,47	236.824,85
0008 Eletrica Sfg Comercio	o E Instalacoes Industriais Ltda.	31.082.496/0001-13	15/01/2020	14/12/2019 14_1-Nfe-14	27.900,00	264.724,85
0009 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	15/01/2020	15/01/2020 Tarifa Pagamento Fornecedor	4,92	264.729,77
0010 Amanda Bortoloti		15.696.544/0001-07	15/01/2020	09/12/2019 275_1-Nfe-275	484.515,00	749.244,77
0011 Vitalis Energia Ltda -	Me	14.283.859/0001-60	16/01/2020	11/12/2019 1662/001-Nse-1662	243.694,95	992.939,72
0012 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	16/01/2020	16/01/2020 Tarifa Pagamento Fornecedor	2,46	992.942,18
0013 Vitalis Energia Ltda -	Me	14.283.859/0001-60	17/01/2020	17/12/2019 1685/001-Nse-1685	18.500,00	1.011.442,18
0014 Vitalis Energia Ltda -	Me	14.283.859/0001-60	17/01/2020	17/12/2019 1684/001-Nse-1684	9.490,50	1.020.932,68
0015 Prefeitura Municipal [De São Carlos	45.358.249/0001-01	17/01/2020	17/12/2019 Pagto De Iss	410,40	1.021.343,08
0016 Prefeitura Municipal [De São Carlos	45.358.249/0001-01	17/01/2020	11/12/2019 Pagto De Iss	10.538,16	1.031.881,24
0017 Prefeitura Municipal [De São Carlos	45.358.249/0001-01	17/01/2020	17/12/2019 Pagto De Iss	800,00	1.032.681,24
0018 Ministerio Da Previde	encia Social-Mps	00.394.528/0001-92	17/01/2020	17/12/2019 Pagto De Gps	359,10	1.033.040,34
0019 Ministerio Da Previde	encia Social-Mps	00.394.528/0001-92	17/01/2020	11/12/2019 Pagto De Gps	9.220,89	1.042.261,23
0020 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	17/01/2020	17/01/2020 Tarifa Pagamento Fornecedor	4,92	1.042.266,15
0021 Ministerio Da Previde	encia Social-Mps	00.394.528/0001-92	20/01/2020	17/12/2019 Pagto De Gps	700,00	1.042.966,15
0022 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	05/02/2020	05/02/2020 Tarifa Manutenção Conta Ativa	0,02	1.042.966,17
0023 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	04/06/2020	04/06/2020 Tarifa Pendente Manutenção Conta Re	ef: 0 54,95	1.043.021,12
0024 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	04/06/2020	04/06/2020 Tarifa Pendente Manutenção Conta Re	ef: 0 54,95	1.043.076,07
0025 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	04/06/2020	04/06/2020 Tarifa Pendente Manutenção Conta Re	ef: 0 54,95	1.043.131,02
0026 Banco Do Brasil S/A		00.000.000/3116-00	04/06/2020	04/06/2020 Tarifa Pendente Manutenção Conta Re	ef: 0 54,95	1.043.185,97

Publicação: 25/10/2022 16:15:21 (BRT/UTC-3) 198I Signatários: Rosangela dos Santos e JULIO RIZZO

Protocolo/198D-2

11.512

Projeto FAI

PERÍODO: 29/11/2018 a 30/11/2021

					D-2
DATA PGTO.	DATA DOC.	TÍTULO DE CRÉDITO No.	VALOR	TOTALIZAÇÃO	980
04/06/2020	04/06/2020	Tarifa Pendente Manutenção Conta Ref: 0	54,93	1.043.240,90	_
05/06/2020	12/05/2020	1768/001-Nse-1768	28.245,10	1.071.486,00	Documento/Protocolo/
05/06/2020	05/06/2020	Tarifa Pagamento Fornecedor	4,92	1.071.490,92	rofc
05/06/2020	12/05/2020	1767/001-Nse-1767	113.679,33	1.185.170,25	0
16/06/2020	12/05/2020	Pagto De Outras Retenções	1.399,46	1.186.569,71	Jen j
16/06/2020	12/05/2020	Pagto De Outras Retenções	5.632,49	1.192.202,20	1
16/06/2020	12/05/2020	Pagto Irrf Serviços Tomados	451,44	1.192.653,64	2
16/06/2020	12/05/2020	Pagto Irrf Serviços Tomados	1.816,93	1.194.470,57	7
17/07/2020	17/07/2020	Tarifa Pagto Codigo Barra	12,00	1.194.482,57	27/2
17/07/2020	17/07/2020	Tarifa Manutenção Conta Ativa	27,47	1.194.510,04	,
31/07/2020	20/07/2020	10/001-Nse-10	7.653,69	1.202.163,73	Ifec
31/07/2020	20/07/2020	Pagto De Iss	162,81	1.202.326,54	https://assina fai ufscar br/anb/
31/07/2020	20/07/2020	Pagto De Gps	283,50	1.202.610,04	7
03/08/2020	03/08/2020	Tarifa Pagto Fornecedor	2,40	1.202.612,44	0
14/07/2021	14/07/2021	Tarifa Manut Conta Represada - 11/2020	27,47	1.202.639,91	11.0
14/07/2021	14/07/2021	Tarifa Manut Conta Represada - 08/2020	27,47	1.202.667,38	th.
14/07/2021	14/07/2021	Tarifa Manut Conta Represada - 09/2020	27,47	1.202.694,85	7 7
14/07/2021	14/07/2021	Tarifa Manut Conta Represada - 10/2020	27,47	1.202.722,32	OURK_NONK
14/07/2021	14/07/2021	Tarifa Manut Conta Represada - 12/2020	27,47	1.202.749,79	П
14/07/2021	14/07/2021	Tarifa Manut Conta Represada - 01/2021	27,47	1.202.777,26	20
15/07/2021	11/06/2021	2200/001-Nse-2200	20.647,00	1.223.424,26	00
15/07/2021	15/07/2021	Tar Pag Fornec	2,51	1.223.426,77	1
16/07/2021	16/07/2021	Guia S/Codbarra	3,00	1.223.429,77	(
16/07/2021	11/06/2021	Pagto De Outras Retenções	1.023,00	1.224.452,77	F
19/07/2021	19/07/2021	Tar Pag Fornec	0,06	1.224.452,83	
20/07/2021	11/06/2021	Pagto Irrf Serviços Tomados	330,00	1.224.782,83	ď
					7.0
					100
					202
					2

FJCF801.GER - Projetos/Controle Financeiro - 25/10/2022 - 15:44

0050 Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

0052 Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

CREDOR

ÍTEM

0027 Banco Do Brasil S/A

0029 Banco Do Brasil S/A

0035 Banco Do Brasil S/A

0036 Banco Do Brasil S/A

0037 Gp Engelectric Eireli

0040 Banco Do Brasil S/A

0041 Banco Do Brasil S/A

0042 Banco Do Brasil S/A

0043 Banco Do Brasil S/A

0044 Banco Do Brasil S/A

0045 Banco Do Brasil S/A

0046 Banco Do Brasil S/A

0048 Banco Do Brasil S/A

0049 Banco Do Brasil S/A

0051 Banco Do Brasil S/A

0047 Vitalis Energia Ltda - Me

0028 Vitalis Energia Ltda - Me

0030 Vitalis Energia Ltda - Me

0031 Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

0032 Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

0033 Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

0034 Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

0038 Prefeitura Municipal De São Carlos

0039 Ministerio Da Previdencia Social-Mps

CNPJ/CPF

00.000.000/3116-00

14.283.859/0001-60

00.000.000/3116-00

14.283.859/0001-60

00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

30.951.580/0001-63

45.358.249/0001-01

00.394.528/0001-92

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

14.283.859/0001-60

00.000.000/3116-00

00.000.000/3116-00

00.394.460/0058-87

00.000.000/3116-00

00.394.460/0058-87



TÍTULO DO PROJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação de Receitas

CONTRATADA Processo Proex:

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI

PROJETO
PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)

ÍTEM CREDOR CNPJ/CPF DATA DOC. TÍTULO DE CRÉDITO No. **VALOR** TOTALIZAÇÃO DATA PGTO. 0001 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 03/10/2019 03/10/2019 236.740,00 236.740,00 236.742.46 0002 Fund. Apoio Institucional - Fai • Ufscar 66.991.647/0001-30 23/10/2019 23/10/2019 Estorno Tarifas 2.46 23/12/2019 23/12/2019 20.000,00 256.742,46 0003 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 267.002,46 0004 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 23/12/2019 23/12/2019 10.260,00 0005 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 24/12/2019 24/12/2019 484.515,00 751.517,46 0006 Companhia Paulista De Forca E Luz 30/12/2019 30/12/2019 263.454,00 1.014.971,46 33.050.196/0001-88 0007 Companhia Paulista De Forca E Luz 02/01/2020 02/01/2020 27.900,00 1.042.871,46 33.050.196/0001-88 0008 Fund. Apoio Institucional - Fai • Ufscar 66.991.647/0001-30 16/01/2020 16/01/2020 Estorno Tarifas 87,33 1.042.958,79 0009 Fund. Apoio Institucional - Fai•Ufscar 66.991.647/0001-30 20/01/2020 20/01/2020 Estorno Tarifas 7,38 1.042.966,17 0010 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 01/06/2020 01/06/2020 121.128,75 1.164.094,92 0011 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 01/06/2020 01/06/2020 30.096,00 1.194.190,92 0012 Fund. Apoio Institucional - Fai • Ufscar 66.991.647/0001-30 16/06/2020 16/06/2020 Estorno Tarifas 279,65 1.194.470,57 0013 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 29/06/2020 29/06/2020 8.100,00 1.202.570,57 0014 Banco Do Brasil S/A 00.000.000/3116-00 31/07/2020 31/07/2020 Rendimento Financeiro 2,40 1.202.572,97 0015 Fund. Apoio Institucional - Fai • Ufscar 66.991.647/0001-30 31/07/2020 31/07/2020 Estorno Tarifas 39.47 1.202.612,44 22.000,00 0016 Companhia Paulista De Forca E Luz 33.050.196/0001-88 13/07/2021 13/07/2021 1.224.612,44 1.224.782,77 0017 Fund. Apoio Institucional - Fai•Ufscar 66.991.647/0001-30 19/07/2021 19/07/2021 Estorno Tarifas 170,33 20/07/2021 Estorno Tarifas 1.224.782,83 0018 Fund. Apoio Institucional - Fai•Ufscar 66.991.647/0001-30 20/07/2021 0.06

FJCF809.GER - Projetos/Controle Financeiro - 25/10/2022 - 15:44

Protocolo/198D-

11.512

Projeto FAI

PERÍODO: 29/11/2018 a 30/11/2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATADA

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI

PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos

TÍTULO DO PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)

PROJETO FAI No 11.512	RENDIMENTOS FINANCEIROS	
Julho / 2020		2,40
	SOMA	2,40
	SALDO BANCÁRIO CORRESPONDENTE	0,00
Conta Corrente		0,00
Conta de Aplicação Financeira		0,00
	SOMA	0,00
	Demonstração do Resultado	
SALDO ANTERIOR		0,00
CRÉDITOS		1.224.780,43
Liberações		1.224.780,43
Restituições Creditadas		0,00
Outros Créditos		0,00
DÉBITOS		1.224.782,83
Total de Despesas		1.224.782,83
(-) Cheques emitidos e não descontados		0,00
Outros débitos		0,00
Outros débitos		0,00
SALDO ATUAL CONFEXTRATOS BANCÁRIOS		0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS		2,40
Linha de conferencia		0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATADA

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI

PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos

COORDENADO

WALTER LIBARDI

Processo Proex: Projeto FAI PERÍODO TIPO DA PRESTAÇÃO

11.512 29/11/2018 a 30/11/2021 Final

TÍTULO DO PROJETO

PRODIN - Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS	0,00
Saldo de conta corrente em 30/11/2021	0,00
Saldo de aplicações em 30/11/2021	0,00
CRÉDITOS FUTUROS	140,35
22/12/2021 - Fund. Apoio Institucional - Fai•Ufscar (Estorno Tarifas)	140,35
DÉBITOS FUTUROS	140,35
22/12/2021 - Banco Do Brasil S/A	140,35
SALDO DISPONIVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO	0,00

FJCF804.GER - Projetos/Controle Financeiro - 25/10/2022 - 15:44

PROCESSO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO



07/11/2022 17:28:51 (BRT/UTC-3)

Documento

10749 - Prestação de Contas Final

Arquivo:

Volume 000003\e00fa434da164af98ee2b8e0f8adf3f0.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:

25/10/2022 15:45:07 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:

C031-EE91-0905

Validação e status atual do documento:

https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/C031-EE91-0905



Status

Processo de assinatura do documento finalizado em 25/10/2022 17:22:42 (BRT/UTC-3)

Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br Observatório Nacional e NIC.br



Assinaturas



[385.639.648-95] Rosangela dos Santos [Analista] rosangela.santos@fai.ufscar.br

Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 25/10/2022 15:45:14 (BRT/UTC-3)



[144.472.548-32] JULIO RIZZO

[Contador] julio@mecanocontabil.com.br

Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 25/10/2022 17:22:42 (BRT/UTC-3)

Eventos

25/10/2022 15:45:07 [385.639.648-95] Rosangela dos Santos publicou.

[252.088.578-55] CLALBER ROGERIO FERREIRA não visualizou.

[369.521.998-02] Franciane Marcela Bertacini Alves não visualizou.

25/10/2022 15:45:14 [385.639.648-95] Rosangela dos Santos (IP: 200.136.209.186) assinou. Não visualizou.

25/10/2022 17:22:42 [144.472.548-32] JULIO RIZZO (IP: 177.106.33.244) assinou. Não visualizou.

25/10/2022 17:32:00 [218.555.388-73] Marcelo Ferro Garzon (IP: 200.136.209.191) autorizou o processo de assinatura. Não visualizou.

25/10/2022 19:52:03 [095.798.178-39] Roziane Loureiro Barbosa visualizou.

27/10/2022 14:15:31 [412.087.698-55] Ingrid Suellen Blanco visualizou.

28/10/2022 14:28:07 [020.111.718-57] Targino de Araújo Filho (IP: 200.136.209.203) autorizou o processo de assinatura. Não visualizou.

Arquivo: C031-EE91-0905 Página: 1/2 SEI 23112.018792/2020-69 / pg. 29 Documento (0879154)

Arquivo: C031-EE91-0905 Documento (0879154) SEI 23112.018792/2020-69 / pg. 30 Página: 2/2



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS - SPDI/R

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518198 - http://www.ufscar.br

Despacho nº 44/2022/SPDI/R

Processo nº 23112.018792/2020-69

Remetente: Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais

Destinatário(s): Conselho de Administração

ASSUNTO: Prestação de Contas Final

São Carlos, 23 de novembro de 2022.

Prezada Senhora;

Encaminho a Prestação de Contas Final do PRODIN "

Prezada Senhora;

Encaminho a Prestação de Contas Final do PRODIN "Eficientização do parque de iluminação e Instalação de usina solar fotovoltaica na Universidade Federal de São Carlos - Campus São Carlos (Fase II - área norte)" (Documento 0879154)para ciência e providências deste Conselho

Atenciosamente,

Fabio Silvatti

Departamento de Desenvolvimento Institucional - DeDI

Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - SPDI

" (Documento 0879193) para ciência e providências deste Conselho

Atenciosamente,

Fabio Silvatti

Departamento de Desenvolvimento Institucional - DeDI

Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - SPDI



Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigues Silvatti, Auxiliar em Administração, em 23/11/2022, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0880615 e o código CRC **9F2928A4**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.018792/2020-69

SEI nº 0880615

Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019